


प्रदेश सरकार

प्रदेश नं. ५

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय



वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०७५-७६

२०७६ श्रावण

विषय सूची

सि.नं.	विषय	पेज.नं.
१	समष्टिगत प्रगति	i
२	पूँजिगत तर्फको समष्टिगत प्रगति	ii
३	माताहतका कार्यालय तथा निकायहरूको संख्यात्मक विवरण	१
४	मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायहरूको समग्र जनशक्ति विवरण	२
५	कानून तर्जुमाको अवस्था	४
६	सारांशमा भौतिक प्रगति विवरण (सडक तथा पूल)	६
७	वित्तिय प्रगति विवरण (सडक तथा पूल)	७
८	सारांशमा भौतिक प्रगति विवरण (आवाश सहरी विकास तर्फ)	१२
९	वित्तिय प्रगति विवरण (आवाश सहरी विकास तर्फ)	१३
१०	सारांशमा भौतिक प्रगति विवरण (सिचाई तर्फ)	१८
११	वित्तिय प्रगति विवरण (सिचाई तर्फ)	१९
१२	सारांशमा भौतिक प्रगति विवरण (उर्जा तर्फ)	२३
१३	सारांशमा भौतिक प्रगति विवरण (खानेपानी तथा सरसफाई तर्फ)	२७
१४	वित्तिय प्रगति विवरण (खानेपानी तथा सरसफाई तर्फ)	२८
१५	यातायात व्यवस्था कार्यालय तर्फ	३०
१६	समस्या र चुनौतिहरु	३१
१७	समस्या समाधान गर्न गरिएका प्रयास	३२





प्रदेश सरकार
प्रदेश नं. ५

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

आ.व.०७५-७६ को वार्षिक प्रगतिको सारांश

समष्टिगत प्रगति

क्र.सं.	शिर्षक	वार्षिक बजेट (रु. हजारमा)	खर्च (रु.हजारमा)	वित्तीय प्रगति %
१	चालु	४९९१८९	३६९२८२	७३.९८
२	पूजीगत	११२८२३२६	७५६९२०८	६७.०९
	जम्मा	११७८१५१५	७९३८४९०	६७.३८

प्रमुख प्रशाखा प्रमुख

सचिव

प्रदेश सरकार

प्रदेश नं. ५

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

खानेपानी-७६ को वार्षिक प्रगतिको सारांश

पंजीयित त्रुटिको समष्टिगत प्रगति

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल

सि.नं.	विषयगत क्षेत्र	प्रदेश तर्फ				सशर्त तर्फ				जम्मा				संघ तर्फ	
		समानिकरण तर्फ		विनियोजन तर्फ		विनियोजन		खर्च		विनियोजन		खर्च		विनियोजन	खर्च
		विनियोजन	खर्च	प्रगती	विनियोजन	खर्च	प्रगती	विनियोजन	खर्च	प्रगती	विनियोजन	खर्च	प्रगती	विनियोजन	खर्च
१	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (उर्जा समेत)	१६१५५३	८२१४०	५०.८४	२३०००	११८६१	५१.६	१८४५५३	०.४००१	५०.९					
२	सडक	३०६५२५२	१६८७५६८	५५.०५	२८६०३२४	१७८४७९	६०.१	५०.२५५७६	३४०६०४७	५७.५			१६३६८९०	११६१३१३	७०.९
३	खानेपानी	६२२२०८	४४९०१५	७२.१६	९१७२०३	७०३९६०	७६.८	१५३९४११	११५२९७४	७४.९			६१४४७३	६१४४७३	१००.०
४	सिंचाइ	१६२९९५८	१३७७३६	८४.४९	९७२५७९	८८५११९	९१.०	२६०२५३७	२२६२२५५	८६.९			४८६८८४	४८६८८४	१००.०
५	आवास	३५३५०४	२२४९४१	६३.६३	६५८७३०	४१८९९५	६३.६	१०१२२३४	६४३९३६	६३.६			०	०	-
६	यातायात	१६५५०	८५३२	५१.५५	१४६५	१४६३	९९.९	१८०१५	९९९५	५५.५					
	जम्मा	५८४९०२५	३८२९३३२	६५.४७	५४३३३०१	३७३९८७६	६८.८	११२८२३२६	७५६९२०९	६७.१			२७३८२४७	२२६२६७०	८२.६३

मन्त्राशाखा प्रमुख

सहायक सचिव

प्रदेश सरकार
प्रदेश नं. ५



आर्थिक विकास मन्त्रालय

आर्थिक विकास मन्त्रालयको वार्षिक प्रगतिको सारांश
२०७५-७६ को वार्षिक प्रगतिको सारांश
मन्त्रालयको कार्यालयहरूको समग्र जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	पद	श्रेणी/तह	पदपूर्ति	रिक्त	कैफियत
१	प्रथम श्रेणी	एघारौं	१	१	
२	उप-सचिव	नवौं/दशौं	२	३	
३	सि.डि.ई. (सबै समूह/उपसमूह)	नवौं/दशौं	३३	८	
४	शा.अ.	सातौं/आठौं	१६	४	
५	कानून अधिकृत	सातौं/आठौं	०	१	
६	लेखा अधिकृत	सातौं/आठौं	३	२	
७	ईञ्जिनियर (सबै समूह/उपसमूह)	सातौं/आठौं	८९	४९	
८	ना.सु.	पाचौं/छैठौं	५५	११	
९	लेखापाल	पाचौं/छैठौं	२५	१५	
१०	क.अ.	पाचौं/छैठौं	१८	१३	
११	सि.ए.ओ.	पाचौं/छैठौं	९	०	
१२	सब ईञ्जि (सबै समूह/उपसमूह)	पाचौं/छैठौं	१०४	४६	
१३	अ.ग्र.हा.जि.	पाचौं/छैठौं	२	१	
१४	खा.पा.स.टे. (प्रथम)	पाचौं/छैठौं	१८	०	
१५	महिला कार्यकर्ता	पाचौं/छैठौं	४	०	
१६	ल्याब टेक्निसियन	पाचौं/छैठौं	०	६	
१७	मेकानिकल सुपरभाइजर	पाचौं/छैठौं	७	१	
१८	खरिदार	चौथो/पाँचौं	१६	९	
१९	ए.ओ.	चौथो/पाँचौं	५	०	
२०	खा.पा.स.टे. (द्वितीय)	चौथो/पाँचौं	८	०	

मन्त्राशाखा प्रमुख

निमित्त सशित



प्रदेश सरकार
प्रदेश नं. ५

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
इटवल, काठमाडौं-७६ को वार्षिक प्रगतिको सारांश

निर्देशनालय तथा डिभिजन/कार्यालयहरूको विवरण

कार्यालयको स्तर	स्वीकृत कार्यालय संख्या	स्थापना भएका	कैफियत
निर्देशनालय	१	१	यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू समेत
डिभिजन/कार्यालय	४०	४०	
आयोजना	१	१	
जम्मा	४२	४२	

C.R.
महाशाखा प्रमुख । १

निगमित सचिव

प्रदेश सरकार

प्रदेश नं. ५

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
आवक नं. ७५-७६ को वार्षिक प्रगतिको सारांश

मन्त्रालयद्वारा अनुसूचितका कार्यालयहरुको समग्र जनशक्ति विवरण

सह लेखापाल	चौथो/पाँचौं	८	१	
स.क.अ.	चौथो/पाँचौं	०	३	
ल्याब असिस्टेन्ट	चौथो/पाँचौं	२	२	
हलुका सवारी चालक	श्रेणीविहिन	३६	०	करार समेत
कार्यालय सहयोगी	श्रेणीविहिन	१०१	०	करार समेत
जम्मा		५६२	१७६	

C. S.
महाशाखा प्रमुख

विश्वनाथ राय
विश्वनाथ राय

प्रदेश सरकार

प्रदेश नं. ५



भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

आ.नं. ०७५-७६ को वार्षिक प्रगतिको सारांश

मन्त्रालयबाट भएर गरेको कानून तर्जुमाको अवस्था

कानूनको प्रकार	आवश्यक पर्ने कूल कानून संख्या	हालसम्म पारित भएका	मन्त्रपरिषद् बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति भएको संख्या	विधेयकको मस्यौदा भएको संख्या (संसदमा पेश भएको समेत)
ऐन	७	१	५	१
नियमावली	७	०	०	०
मापदण्ड/निर्देशिका/कार्यविधि	१५	४	-	१
नीति	१५	०	०	२
अन्य				

महाशाखा प्रमुख

निगित्त सचिव

x

प्रदेश सरकार
 प्रदेश नं. ५
 भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
 सडक प्रयोगकर्ता महाशाखा
 आ.व.०७५-७६ को वार्षिक प्रगतिको सारांश
 बुटवल, नेपाल

समानिकरण र सशर्त तर्फको प्रगति

सि.नं.	कार्यक्रम	जम्मा आयोजना संख्या	कार्यान्वयन भएका आयोजना संख्या	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	खर्च (रु. हजारमा)	वित्तीय प्रगति %
१	सशर्त अनुदान तर्फ	३१६	२८३	४०९३०१२	२८०२००२.८५	६८.४६
२.	समानिकरण/राजस्व अनुदान तर्फ	३९८	३५९	३०९५९६४	१६२९०३०.९२	५२.३७
	जम्मा	७१४	६४२	७१८८९७६	४४२३०३२.९७	६१.५३



C. S. मन्त्रशाखा प्रमुख


 निमित्त सचिव

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०७५-७६

सडक तथा पुल तर्फ



प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
बुटवल, नेपाल

२०७६ श्रावण



आ.व.०७५-७६ को शैक्षिक प्रगति विवरण सारासं

प्रदेश नं. ५
शैक्षिक विकास मन्त्रालय
बुटवल, नेपाल

जम्मा आयोजना संख्या : ७१४ वटा

सम्पन्ननिर्माण कार्यको विवरण	इकाइ	परीमाण
नयाँ ट्याक निर्माण	कि.मि.	११६
सडक चौडा गर्ने काम	कि.मि.	५१५
सडक ग्राभल	कि.मि.	२४८
कालोपत्रेको लागि तयारी	कि.मि.	७१
कालोपत्रे सम्पन्न	कि.मि.	२०३
ह्युम पाइप कल्भर्ट	वटा	४६८
स्ल्याब कल्भर्ट	वटा	८२
बक्स कल्भर्ट	वटा	२
कजवे	वटा	८
पक्की नाली	कि.मि.	७०
सडक ढलान	कि.मि.	२.४
सम्पन्न पक्की पुल	वटा	९
सम्पन्न झो.पु.	वटा	३

सिद्धि गवा प्रसुब्बा

विमल सतिव

प्रदेश सरकार
प्रदेश नं ५
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
आवास भवन तथा शहरी विकास महाशाखा
सशर्त अनुदान तर्फ
आ.व. २०७५/२०७६को प्रगति विवरण सारांस



बजेट उपशिर्षक नं. 70536391
कार्यक्रमको नाम: संघिय सरकारबाट हस्तान्तरित सशर्त कार्यक्रम

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	योजना संख्या	वार्षिक बजेट		लक्ष्य	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति प्रतिशत %	हालको अवस्था
			बजेट	खर्च रकम		प्रतिशत %	प्रतिशत %		
1	एकिकृत कार्यमूलक योजना								
	पाल्पा	१	३०००	४६७१००	३०००	१६	२०		
	रुपन्देही	१	७०००	१४२३४३	७०००	२०	२५		
	दाङ्ग	१	४०००	०	४०००	०	०		
	बाँके	१	३०००	४७२१९०	३०००	१६	१००		प्रादेशिक बिज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना कार्यको लागि परामर्ष
	आधारभूत शहरी सेवा								
	संघीय सरकारी कार्यालयहरुको माग भए								
	पाल्पा	३	१५००	१४०८१००	१५००	९४	१००		
	रुपन्देही	११	८७१०	७७४२२	८७१०	८९	९०		
	दाङ्ग	४	२५००	२३८६६१	२५००	९५	१००		
	बाँके	४	२०००	१९२२१९	२०००	९६	१००		
	आवास व्यवस्था कार्यक्रम								
	जनता आवास कार्यक्रम								
	आवास निर्माण								
	पाल्पा	११३	३२४०८	२३३१४१००	३२४०८	७२	८५		
	रुपन्देही	२४२६	२१३७३८६८३	१५३९१०१७९	२१३७३८६८३	७२	७५		
	दाङ्ग	१२४०	१७८६६७	१०२३७८१०२	१७८६६७	५७	६५		
	बाँके	३१००	१७२८०७	१३०८७९१५३	१७२८०७	७६	८०		
	जग्गा खरिद								
	रुपन्देही	१	४२००	०१००	४२००	०	०		
	जम्मा		६३३५३०६८३	४२६२७६६९	६३३५३०६८३	६७	७०		

तयार गर्ने

रजु गर्ने

रजु गर्ने

पसख

रजु गर्ने

प्रदेश सरकार
प्रदेश नं ५

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय



आवास भवन तथा शहरी विकास महाशाखा

प्रदेश सरकार
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
बुटवल, नेपाल

समानिकरण / राजश्व अनुदान तर्फ

आ.व. २०७५/२०७६को प्रगति विवरण सारांश

रेट उपशिर्षक नं. 70536351

पर्यक्रमको नाम: कार्यक्रम खर्च

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	योजना संख्या	वार्षिक बजेट		वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति		हालको अवस्था
			बजेट	लक्ष्य	खर्च रकम	प्रतिशत %	प्रतिशत %	प्रतिशत %	
1	एकीकृत नया बस्ती विकास कार्यक्रम								
	पाल्पा	१	२००००	२००००	१२४६८१०००	६२	६५		
	रुपन्देही	१	४९०००	४९०००	२४१२४६३	४९	६०		
	दाङ्ग	३	५००००	५००००	३६१३०१०००	७२	७५		
	बाँके	२	१८५००	१८५००	१४४५०१७०	७८	८०		
	जम्मा		१३७५००	१३७५००	८७१७२१८००	६३	७०		
ख.	आधारभूत शहरी सेवा								
	पाल्पा								
	शहरी सेवा								
	पाल्पा	१	५०००	५०००	३३८२१०००	६८	७५		
	रुपन्देही	८	६५०००	६५०००	४६६५५१५८	७२	७५		
	दाङ्ग	७	६९५४४	६९५४४	३३६६९१३३०	४८	७०		

.....
प्रमाणित गर्ने

.....
रुजु गर्ने

.....
प्रमाणित गर्ने

महाशाखा प्रमुख

निमित्त सचिव



क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	योजना संख्या	वार्षिक बजेट		वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	हालको अवस्था
			बजेट	लक्ष्य			
	बाँके	२	१०५००	१०५००	६२१५।३२	५९	५०
	भवन मर्मत						प्रदेश नं ५ को प्रदेश द्वार निर्माण, बर्दिया र कोहलपुरको पूर्वाधार विकास साझा संस्थादेखि डुडुवा नाला सम्म ढल निर्माण. कोहलपुर बाँके
	जम्मा						
	पार्लपा	१	५००	५००	४६६।०००	९३	१००
	रुपन्देही	२१	४८५००	४८५००	२९४३०।४५	६१	९५
	दाङ्ग	४	२०००	२०००	१८९६।३८०	९५	१००
	बाँके	१	५००	५००	४८०।२५	९६	१००
	जम्मा		२०१५४४	२०१५४४	१२२१९५।३१०	६१	५५
	फनिचर एण्ड फिक्चर्स						
	दाङ्ग	१	५००	५००	४९८।३४०	१००	१००
	बाँके	१	५००	५००	४९९।९९	१००	१००
	जम्मा		१०००	१०००	९९८।३३०	१००	१००
	मेशिनरी तथा औजार						
	दाङ्ग	१	१०००	१०००	८१४।९५०	८१	१००
	बाँके	१	१०००	१०००	९९८।१८	१००	१००
	जम्मा		२०००	२०००	१८१३।१३०	९१	१००


.....
गर्ने

.....
रुजु गर्ने

महाशाखा प्रमुख

.....
प्रमाणित गर्ने

विनियत सचिव



संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल
प्रदेश नं. ५
सुदूरपश्चिम प्रदेश

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	योजना संख्या	वार्षिक बजेट		खर्च रकम	प्रगति		भौतिक प्रगति प्रतिशत %	हालको अवस्था
			बजेट	लक्ष्य		प्रतिशत %	प्रतिशत %		
ड	सवारी साधन								
	दाइगा	१	४४८०	४४८०	४३४५१०००	९७	१००		
	बाँके	१	४४८०	४४८०	४४७९१९९	१००	१००		
	जम्मा		८९६०	८९६०	८८३४१९९०	९९	१००		
	कुल जम्मा		३४१००४	३४१००४	२२१०१४१५६	६३	७०		

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

.....
तयार गर्ने

रुजु गर्ने

महाशाखा प्रमुख

(Handwritten signature)

.....
प्रमाणित गर्ने

निमित्त सचिव